

부산촬영소 건립 개요 및 추진 현황

1. 건립 개요

<부산촬영소 건립 시설 개요>

- (위치) 부산광역시 기장군 장안읍 기룡리 산120번지 일원(기장도예촌 관광지)
- (규모) 대지면적 258,152㎡/ 건축연면적 12,631㎡
- (주요시설) 실내스튜디오 3개동(1,000평형, 650평형, 450평형), 아트워크시설, 제작지원시설, 오픈스튜디오 등

- (주요경과) △건립부지 제공 실시협약 체결(' 16. 6월/문체부, 영진위, 부산시, 기장군) △기본계획 수립(' 16.8월) △마스터플랜 수립(' 19.4월) △실시협약 변경(' 19.12월) △설계용역 실시(' 20.7월~' 23.12월) △실시협약 2차 변경(' 23.12월) △건축허가 및 계약의뢰(' 23. 12월) △실시설계 완료보고(' 24. 2월)△시공업체선정 완료(' 24. 3월)△예정측량(' 24. 4월 예정)△공사착공 및 준공(' 24. 6월~ '26. 9월 예정)

2. 추진 현황

- (부산촬영소 시공 및 감독대행 업체)

구분	공종	업체명	소재지	비고
공사	건축	경동이엔에스	울산	
	전기	(주)고려전기	부산	
	통신	엔티시스템(주)	경북	
	소방	(주)동우소방	부산	
감독대행	건설사업관리	(주)에이치케이건축사사무소	서울	
	전기	(주)건일엠이씨	부천	
재해예방	재해예방 기술지도	(주)정엔지니어링	부산	전기, 통신, 소방
폐기물	재활용 폐기물	(주)두승	부산	
	가연성 폐기물	(주)이놉스	부산	

- (사업관리 지원) 조달청 맞춤형서비스/ 조달청 공사관리과 담당

2. 주요 행정 절차

- (환경영향평가) △기장군에서 승계받은 환경영향평가 항목 조사횟수에 대한 분석 용역 실시→

부산시, 낙동강환경유역청과 협의 △환경부 의견 조회 후 실시

- (예정측량) △한국국토정보공사 측량 의뢰에 따라 현재 시공사와 측량일정 조율 중
- (착공관련 행정절차) △착수착공계 사전 검토(4. 23.) △착공신고(필증 후 착공)
△안전관리계획서 CSI(건설공사 안전관리 종합정보) 등록 △가설계획도 검토 등

3. 향후 계획

- (착공 준비) △사전회의(위원회, 조달청, 시공업체 등) △착수회의
△주간, 월간 공정 과정 점검 회의
- (착공식 준비) △착공식 6월 말 예정(문체부 장관/영화진흥위원회 위원장/부산시장/기장군수/문체위 및 지역 국회의원/시, 군의원/지역 영화인/학계/기장군 주민 등 200여명). 끝.